

30 июня 2023г.

г. Курск

АКТ

Рабочей комиссии по текущему контролю работ при реализации концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных в Центральном и Железнодорожном округах города Курска за период 2023 года.

Комиссией в составе: Заместителя председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства города Курска Шарапова А.А., директора ООО «ЦЗК» (строительный контроль) Ханина Э.В., технического директора ООО «Энергосеть» Петрищева А.О.

Произведен осмотр выполняемых работ на объектах теплоснабжения, расположенных в Центральном округе города Курска за период 2023 года.

В ходе проверки выявлены следующие:

1. На объектах 9.1, 9.2, 9.3, 10.3, 2.1 ограждение мест производства работ установлено.
2. На объекте 2.1 ограждение восстановлено. На участке от дома № 1 по ул. Веспремская к дому № 9 по проспекту Дружбы произведен демонтаж трубопровода, выполнена подсыпка песка, уплотнение песка, монтаж трубопровода, обсыпка трубопровода сверху песком.
3. На объекте 10.3 выполнен демонтаж трубопровода, произведена подсыпка песка, уплотнение песка, монтаж трубопровода, обсыпка трубопровода сверху песком.

Заместитель председателя комитета
ЖКХ города Курска

 А.А. Шарапов

Директор ООО «ЦЗК» (строительный контроль)

 Э.В. Ханин

Технический директор ООО «Энергосеть»

 А.О. Петрищев